



Município de
**PONTE ALTA
DO NORTE**

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de
Ponte Alta do Norte

Ponte Alta do Norte, 25 de setembro de 2023
Ofício nº 151/2023

**Ilmo Sr.
Michel Moreira da Silva
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
PONTE ALTA DO NORTE- SC**

Prezado Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, em resposta ao Pedido de Informação n. 014/2023, informamos o que segue:

- a) Empresa vencedora:** AMPLIAR CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS LTDA, CNPJ: 10.834.674/0001-45;
- b) Relação de funcionários:** Os serviços são executados por empresa terceirizada, vencedora do processo licitatório, qual tem responsabilidade da execução e contratação dos funcionários, por isso não temos acesso a essas informações;
- c) Contrato:** nº. 62/2023 - Tomada de preços nº. 02/2023;
- d) Andamento:** A obra foi paralisada devido ao término do contrato com a empresa em questão. A empresa foi notificada durante a vigência do contrato por não cumprir o cronograma da obra, falta de materiais e ainda foi cobrada diversas vezes pela fiscalização. Ocorreu que apesar das constantes cobranças para a entrega dos serviços contratados, a empresa não estava fornecendo como solicitado, prejudicando assim o andamento da obra e cumprimento do cronograma.

Após notificação, feita pelo assessor jurídico, enviada no dia 06/09/2023, a empresa enviou solicitação de aditivo de prazo contratual de 45 dias, sendo que esta não foi aceita pela administração. Sendo assim, a prefeitura municipal optou pela rescisão do contrato nº 62/2023, aplicando ainda, multa equivalente a 5% do valor do pacto;



Município de
**PONTE ALTA
DO NORTE**

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de
Ponte Alta do Norte

- e) **Prazo para conclusão:** O contrato citado acima encerrou no dia 31/08/2023. Ainda não temos novo prazo para conclusão dos passeios em concreto usinado, visto que após a finalização do processo administrativo, será dada sequência com o chamamento da 2ª empresa classificada no processo licitatório, para que a mesma, caso aceite, possa dar continuidade a obra.

Sendo o que tinha a informar, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário.

Atenciosamente,

ARI ALVES WOLINGER
PREFEITO MUNICIPAL